

SCALA /	SEDE PROGETTO VIA PRACCHIUSO 16, UDINE (UD)	COD. BENE UDB0164	COD. FABBRICATO UD0046020
APPROVAZIONE COMMITTENTE			
	A - APPROVATO	B - APPROVATO CON COMMENTI	C - NON UTILIZZABILE
STATO	TIPO DI EMISSIONE	PROGETTO ESECUTIVO	
<p>Coordinamento generale, opere architettoniche, strutturali e impianti</p> <p>sinergo</p> <p>Sinergo Spa - via Ca' Bembo 152 - 30030 Maerne di Martellago - Venezia - Italy tel +39 041 3642511 - fax +39 041 640481 sinergospa.com - info@sinergospa.com</p> <p>commessa 21049</p> <p>Responsabile integrazione prestazioni specialistiche opere architettoniche e progettista opere architettoniche arch. Alberto Muffato</p> <p>Responsabile efficientamento energetico, Progetto Impianti elettrici e prevenzione incendi ing. Filippo Bittante</p> <p>Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ing. Stefano Muffato</p> <p>Responsabile Progetto Impianti meccanici ing. Giovanni Moreschini</p> <p>Responsabile Progetto strutturale ing. Marco Brugnerotto</p> <p>Relazione geologica dott. Geol. Daniele Lucchiari</p> <p>Responsabile processo BIM e Coordinamento di progetto arch. Francesca Cremasco</p> <p>Gruppo di lavoro Annapaola Villano Nicola Favaro Nicole Fava Elnaz Saadatiyeganeh Shahin Amayeh Davide Potente Alessandro Prete Carlo Laurenti Leonardo Callegarin Jacopo Brighenti Giovanni Palù</p>			
<p>Responsabile Relazione archeologica dott. archeologo Claudio Negrelli <small>sede legale: via Mancinelli n. 4, 40141 Bologna (BO)</small></p>			
<p>Responsabile Criteri Ambientali Minimi arch. LEED AP Elisa Siroombo <small>sede legale: via Stampatori n. 21, 10100 Torino (TO)</small></p>			
<p>PROGETTO RESTAURO PALAZZINA PREFETTO EX CASERMA REGINATO PROGETTO ESECUTIVO</p>			
<p>TITOLO DOCUMENTI GENERALI CRONOPROGRAMMA</p>			
<p>AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA Via Gorghes n. 18, 33100 Udine (UD)</p> <p>r.u.p. Ing. Manuel Rosso</p> <p> AGENZIA DEL DEMANIO</p>			
NUMERO DISEGNO			REV
UDB0164-ADM-UD0046020-XX-RT-Z-E00018			01 01/03/2024

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DURATA DEI LAVORI

La durata dei lavori è di 229 giorni lavorativi effettivi ovvero 365 giorni naturali consecutivi (52 settimane circa)

In base all'importo lavori e alla percentuale di manodopera (23.283% per i lavori edili e 34.458% per i costi della sicurezza) considerando un numero medio di 5 operai al costo orario di 35€ si è stimato che i lavori durino 229 giorni

Categorie Lavori	Importo Lavori (€)	Inc. Mdo (%)	Mdo (€)	N Persone Medio Presente	Durata Giorni Lavorativi
TOTALE COMPLESSIVO	1'351'516,25 €	23.283 %	314'675,97		
SICUREZZA	97'548,34 €	34,458 %	33'613,66		
TOTALE COMPLESSIVO	1'449'064,59 €		348'287,19	5	229

I 229 giorni lavorativi, in considerazione dell'andamento climatico stagionale e delle festività, desunto dalla tabella tratta dalla Circolare Cassa per il Mezzogiorno – 2/03/1982 n. C/175, diventano 365 giorni naturali consecutivi (352 giorni arrotondati a 365 ovvero 1 anno) e si ottengono considerando una percentuale di produzione pari a circa il 65%, valore relativo alla Condizione A2 (normale).

Tabella tratta dalla Circolare Cassa per il Mezzogiorno - 2 marzo 1982 n. C/175:

Condizione clim-amb.	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
A1-Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82,50
A2-Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65,00
A3-Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58,75

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA DEL PREFETTO
DEL COMPLESSO "CASERMA REGINATO" SITO IN VIA PRACCHIUO A UDINE



